



COMUNE DI TRAPANI
Libero Consorzio comunale di Trapani



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

Missione	5 - Inclusione e coesione
Componente	2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento	2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
Importo	€ 181.473,00
CUP	I95F21000200001
Titolo	"Recupero e valorizzazione del giardino e del padiglione Liberty di Villa Margherita, finalizzato a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della città di Trapani"

PROGETTO ESECUTIVO

Scala	TAV.	Tipo di elaborato: Piano di sicurezza
	PS.03	Oggetto: Diagramma di Gantt

Progettista	R.T.P.: <i>Ing. Pietro Faraone (capogruppo/mandatario)</i> <i>Arch. Paola Faraone (mandante)</i> <i>Geol. Luigi Buttice (mandante)</i> <i>Ing. Emanuela Montalto (mandante/giovane professionista)</i>	 
RUP	Arch. Antonino Alestra	 
Data	Gennaio 2024	

REV	MOTIVAZIONI	DATA

RIEPILOGO: Prev. 04/03/2024 - 25/06/2024 = 114 gg. Giorni lavorativi Prev. 79 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MARZO/24					APRILE/24				MAGGIO/24				GIUGNO/24					
					3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
1.- Opere edili																							
1.1.- Scavi- rimozioni e demolizion																							
1.1.1.- [SQ08]	9.084,72	04/03/2024	15/03/2024	12	4 - Al - Edificio -15																		
1.2.- Vespai e massetti																							
1.2.1.- [SQ08]	2.921,76	18/03/2024	20/03/2024	3			18-Al - Edificio-20																
1.3.- Pavimenti e rivestimenti																							
1.3.1.- [SQ08]	2.061,00	04/06/2024	06/06/2024	3												4-Al - Edificio-6							
1.4.- Solaio di copertura																							
1.4.1.- [SQ08]	7.888,25	21/03/2024	02/04/2024	13			21 - Al - Edificio - 2																
1.5.- Massetti e pavimenti in coper																							
1.5.1.- [SQ08]	4.905,38	03/04/2024	09/04/2024	7					3-Al - Edificio-9														
1.6.- Intonaci interni e tinteggiat																							
1.6.1.- [SQ08]	7.696,98	24/05/2024	04/06/2024	12									24 - Al - Edificio - 4										
1.7.- Controsoffitti																							
1.7.1.- [SQ08]	1.541,51	16/05/2024	23/05/2024	8									16-Al - Edificio-23										
1.8.- Infissi																							
1.8.1.- [SQ08]	14.895,72	07/06/2024	12/06/2024	6												7-Al - Edificio-12							
1.9.- Opere sul giardino esterno																							
1.9.1.- [SQ08]	4.608,37	12/06/2024	25/06/2024	14												12 - 22 - Giardino - 25							
2.- Interventi di restauro																							
2.1.- [SQ08]	16.783,74	10/04/2024	15/05/2024	36						10 - Al - Edificio - 15													
3.- Impianti tecnologici																							
3.1.- Termico e condizionamento																							
3.1.1.- [SQ08]	5.320,03	24/05/2024	07/06/2024	15										24 - Al - Edificio - 7									
3.2.- Elettrico e illuminotecnico																							
3.2.1.- [SQ08] Rete di distrib	15.089,37	28/05/2024	06/06/2024	10										28 Al - Edificio - 6									
3.2.2.- [SQ08] Quadri elettric	1.511,13	27/05/2024	30/05/2024	4										27-Al - Edificio-30									
3.3.- Smaltimento acque meteoriche																							
3.3.1.- [SQ08]	679,59	16/04/2024	19/04/2024	4					16-Al - Edificio-19														
4.- Lavori da pagare mediante liste sett																							
4.1.- [SQ08]	790,64	04/03/2024	25/06/2024	114	4 - Al - Edificio - 25																		
5.- Oneri della sicurezza																							
5.1.- [SQ08]	5.188,75	04/03/2024	25/06/2024	114	4 - Al - Edificio - 25																		
PARZIALI					19.006,48					13.409,42				29.836,38				38.650,86					
PROGRESSIVI					19.006,48					32.415,90				62.252,28				100.966,94					
MESE					MARZO/24					APRILE/24				MAGGIO/24				GIUGNO/24					
1 OG1																							